

67465/306	מספר תסקיר:	תסקיר בדיקת מעלית	08/01/2026	תא. בדיקה קודמת:
30/06/2026	תאריך בדיקה נוכחית:	פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל – 1970 סעיף 60	66102/133121	מס' תסקיר קודם:
29/12/2026	תאריך בדיקה הבאה:	יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה	מנחם מנחמוב	בוצעה בעבר ע"י:

265700		מס' משרד העבודה:		1. פרטי הלקוח / תופס: בית חולים ממשלתי רבקה זיו	
tzachi.a@ziv.gov.il		דוא"ל:		מס. לקוח: 2505	
פקס:		טלפון: 050-8434440		איש קשר: צחי אברומוביץ	
				כתובת, עיר, מיקוד: דרך הרמב"ם 13200	
חברת שירות, מלווה: אלקטרה בע"מ,				2. מיקום המעלית: מעלית ימנית מתוך שלוש בפיר משותף	
מס' סידורי:		אלקטרה		3. סוג המעלית ותיאורה: מעלית	
מספר נוסעים: 22		מספר יצרן: 92801679		תיאור: מעלית חשמלית MRL	
עומס מירבי (ק"ג): 1700		שנתון: 2025			
מס' תחנות: 7		דגם המעלית:		סוג בדיקה:	
מהירות: 1.75 מ/ש		סוג דלתות:		סוג מעלית: מעלית חשמלית M.R.L	
4. תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) ? כן					
5. אחזקה: המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב טוב ? אם לא, ציין את הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיף 6,7,8) ?					
א. גידור פיר המעלית בסדר					
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא בסדר					
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא בסדר					
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות בסדר					
ה. התא ואביזריו - כוונות תא בסדר					
ו. התא ואביזריו - הפגושות בסדר					
ז. התא ואביזריו - פנים פיר המעלית בסדר					
ח. גובלי תנועה נבדקו בפעולה					
ט. התקן בטיחות המעלית הוכנסה להתקן בתאריך 08/2025					
י. בלמים בסדר					
יא. כבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם 6 רצועות בתילוי 2:1					
יב. התשלובת החלזונית בסדר					
יא. ציוד חשמלי אחר Otis דגם מנוע 27076AGX, מסד MHO72670					
יב. כיוול וסת מהירות תאריך כיוול וסת אחרון 08/2025					
6. חלקים שלא הייתה אליהם גישה: אין					
7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום					
#	סוג	תיאור ליקוי	חוזר		
1		אין ליקויים			
8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות בסעיף 7: מספר נוסעים מותר: 22 משקל מותר (ק"ג): 1700					
9. הערות נוספות: 2026 בדיקת המעלית הייתה לאחר החלפת המעלית					
10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: ☒ - אין התנגדות להפעלת המתקן					

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 אני: אריז ברנע בעל תעודה מס': 306 מאשר כי ביום: 30/06/2026 בדקתי את המעלית באופן יסודי פרטים מלאים: ד.נ. בקעת בית הכרם, ת.ד. 45, לוטם, 050-6533358, 04-6782985, wiki@tiva.co.il	אריז ברנע - מהנדס חשמל מוסמך לוטם ד.נ. בקעת בית הכרם 20124 שלפקס. 04-6782970 נייד 04-4260027 רשיון מס' 306
עמוד 1 מתוך 1	תסקיר זה הופק מתוכנת "תסקל 2.0", שיטה אינטגרציות בע"מ (תבנית A)

67466/306	מספר תסקיר:	תסקיר בדיקה מעלית	18/01/2026	תא. בדיקה קודמת:
30/06/2026	תאריך בדיקה נוכחית:	פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60	67421/306	מס' תסקיר קודם:
29/12/2026	תאריך בדיקה הבאה:	יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה	ארוד ברנע	בוצעה בעבר ע"י:

מס' משרד העבודה:		265699	
דוא"ל: tzachi.a@ziv.gov.il			
נייד:			
טלפון: 050-8434440		פקס:	
חברת שירות, מלווה: אלקטרה בע"מ,		1. פרטי הלקוח / תופס: בית חולים ממשלתי רבקה זיו	
		מס. לקוח: 2505	
		איש קשר: צחי אברומוביץ	
		כתובת, עיר, מיקוד: דרך הרמב"ם 13200 צפת,	
2. מיקום המעלית: מעלית שניה מתוך שלוש בפיר משותף			
3. סוג המעלית ותיאורה: מעלית		תיאור: מעלית חשמלית MRL	
מס' סידורי: 22		מספר יצרן: 92891678	
מספר נוסעים: 1700		שנתון: 2025	
עומס מירבי (ק"ג): 7		דגם המעלית: סוג בדיקה: תקופתית	
מס' תחנות: 7		סוג מעלית: מעלית חשמלית M.R.L	
מהירות: 1.75 מ/ש		סוג דלתות: סוג מעלית: מעלית חשמלית M.R.L	
4. תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) ? כן			
5. אחזקה: המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב טוב ? אם לא, ציין את הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיף 6,7,8) ?			
א. גידור פיר המעלית			
בסדר			
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא			
בסדר			
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא			
בסדר			
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות			
בסדר			
ה. התא ואביזריו - כוונות תא			
בסדר			
ה.2 התא ואביזריו - הפגושות			
בסדר			
ה.3 התא ואביזריו - פנים פיר המעלית			
בסדר			
ו. גובלי תנועה			
נבדקו בפעולה			
ז. התקן בטיחות			
נבדק 01/2026			
ח. בלמים			
בסדר			
ט. כבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם			
4 כבלי פלדה 9 Ø מ"מ			
י. התשלובת החלזונית			
בסדר			
יא. ציוד חשמלי אחר			
בסדר			
יב. כיוול וסת מהירות			
תאריך כיוול וסת אחרון 08/2025			
6. חלקים שלא הייתה אליהם גישה: אין			
7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום			
#	סוג	תיאור ליקוי	חוזר
1		אין ליקויים	
8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות בסעיף 7: מספר נוסעים מותר: 22 משקל מותר (ק"ג): 1700			
9. הערות נוספות: 18/1/26 - היום נבדק התקן תפיסה במהירות יתר ובמהירות שירות.			
10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: ☒ - אין התנגדות להפעלת המתקן			

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 אני: ארוד ברנע בעל תעודה מס': 306 מאשר כי ביום: 30/06/2026 בדקתי את המעלית באופן יסודי פרטים מלאים: ד.נ. בקעת בית הכרם, ת.ד 45, לוטם, 050-6533358, 04-6782985, wiki@tiva.co.il	ארוד ברנע מהנדס חשמל מוסמך לוטם ד.נ. בקעת בית הכרם 20124 שלפקס. 04-6782970 נייד 04-6260027 רשיון מס' 306
עמוד 1 מתוך 1	תסקיר זה הופק מתוכנת "תסקל 2.0", שיטה אינטגרציות בע"מ (תבנית A)

67467/306	מספר תסקיר:	תסקיר בדיקת מעלית	08/01/2026	תא. בדיקה קודמת:
30/06/2026	תאריך בדיקה נוכחית:	פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל – 1970 סעיף 60	66113/133121	מס' תסקיר קודם:
29/12/2026	תאריך בדיקה הבאה:	יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה	מנחם מנחיימוב	בוצעה בעבר ע"י:

265521	מס' משרד העבודה:	1. פרטי הלקוח / תופס: בית חולים ממשלתי רבקה זיו	
tzachi.a@ziv.gov.il	דוא"ל:	איש קשר:	מס. לקוח: 2505
פקס:	טלפון: 050-8434440	כתובת, עיר, מיקוד:	צחי אברומוביץ 13200 דרך הרמב"ם צפת,
חברת שירות, מלווה: אלקטרה מעליות,		2. מיקום המעלית: בית חולים זיו- אונקולוגיה, צפת	
מס' סידורי:	אלקטרה	3. סוג המעלית ותיאורה: מעלית	
מספר נוסעים: 15	92801756	תיאור: מעלית חשמלית MRL דגם Gen 2 Teda	
עומס מירבי (ק"ג): 1150	2025	שנתון:	
מס' תחנות: 3	Gen 2 teda	דגם המעלית:	
מהירות: 1	סוג דלתות:	סוג בדיקה: תקופתית	
		סוג מעלית: מעלית חשמלית M.R.L	
4. תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) ? כן			
5. אחזקה: המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב טוב ? אם לא, ציין את הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיף 6,7,8) ?			
בסדר		א. גידור פיר המעלית	
בסדר		ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	
בסדר		ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא	
בסדר		ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	
בסדר		ה.1 התא ואביזריו - כוונות תא	
בסדר		ה.2 התא ואביזריו - הפגושות	
בסדר		ה.3 התא ואביזריו - פנים פיר המעלית	
נבדקו בפעולה		ו. גובלי תנועה	
המעלית הוכנסה להתקן בתאריך 06/2025		ז. התקן בטיחות	
בסדר		ח. בלמים	
4 כבלי פלדה 9 Ø מ"מ		ט. כבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם	
בסדר		י. התשלובת החלזונית	
בסדר		יא. ציוד חשמלי אחר	
תאריך כיוול וסת אחרון 06/2025		יב. כיוול וסת מהירות	
6. חלקים שלא הייתה אליהם גישה: אין			
7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום			
חוזר	תיאור ליקוי	סוג	#
	אין ליקויים		1
8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות בסעיף 7: מספר נוסעים מותר: 0 משקל מותר (ק"ג): 0			
9. הערות נוספות:			
10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: ☒ - אין התנגדות להפעלת המתקן			

אורז ברנע - מהנדס חשמל מוסמך לופט ד.ג. בקעת בית הכרם 20124 שלפקס. 04-6782970 04-6782970 דשיון מס' 306	כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 אני: אורז ברנע בעל תעודה מס': 306 מאשר כי ביום: 30/06/2026 בדקתי את המעלית באופן יסודי פרטים מלאים: ד.ג. בקעת בית הכרם, ת.ד. 45, לופט, 050-6533358, 04-6782985, viki@tiva.co.il
עמוד 1 מתוך 1	תסקיר זה הופק מתוכנת "תסקל 2.0", שיטה אינטגרציות בע"מ (תבנית A)

67468/306	מספר תסקיר:	תסקיר בדיקת מעלית	08/01/2026	תא. בדיקה קודמת:
30/06/2026	תאריך בדיקה נוכחית:	פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60	66112/133121	מס' תסקיר קודם:
29/12/2026	תאריך בדיקה הבאה:	יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה	מנחם מנחיימוב	בוצעה בעבר ע"י:

מס' משרד העבודה:		1. פרטי הלקוח / תופס:		בית חולים ממשלתי רבקה זיו	
דוא"ל: tzachi.a@ziv.gov.il		נייד:		מס. לקוח: 2505	
פקס:		טלפון: 050-8434440		איש קשר: צחי אברומוביץ	
				כתובת, עיר, מיקוד: דרך הרמב"ם 13200 צפת,	
חברת שירות, מלווה: אלקטרה בע"מ,		2. מיקום המעלית: מרכז רדיותרפיה, מעלית בודדת (1)			
מס' סידורי:		אלקטרה		יצרן:	
מספר נוסעים: 8		92123202		מספר יצרן:	
עומס מירבי (ק"ג): 630		2017		שנתון:	
מס' תחנות: 3		MRL		דגם המעלית:	
מהירות:		סוג דלתות:		סוג מעלית:	
4. תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) ? כן					
5. אחזקה: המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב טוב ? אם לא, ציין את הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיף 6,7,8) ?					
א. גידור פיר המעלית					
בסדר					
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא					
בסדר					
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא					
בסדר					
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות					
בסדר					
ה.1 התא ואביזריו - כוונות תא					
בסדר					
ה.2 התא ואביזריו - הפגושות					
בסדר					
ה.3 התא ואביזריו - פנים פיר המעלית					
בסדר					
ו. גובלי תנועה					
נבדקו בפעולה נערכה בדיקת החלקה					
ז. התקן בטיחות					
המעלית הוכנסה להתקן בתאריך 01/2023					
ח. בלמים					
בסדר 4 רצועות 30 מ"מ					
ט. כבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם					
בסדר					
י. התשלובת החלזונית					
בסדר GEAR LESS					
יא. ציוד חשמלי אחר					
בסדר מנוע 6.3 ק"ו					
יב. כיול וסת מהירות					
תאריך כיול אחרון 02/2021					
6. חלקים שלא הייתה אליהם גישה: מוסתרים					
7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום					
#	סוג	תיאור ליקוי	חוזר		
1	תיקון	לכיויל ווסת מהירות			
2	תיקון	לאזן גלגל מתיחה לכבל ווסת			
8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות בסעיף 7: מספר נוסעים מותר: 8 משקל מותר (ק"ג): 630					
9. הערות נוספות:					
10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: ☒ - אין התנגדות להפעלת המתקן					

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 אני: אריז ברנע בעל תעודה מס': 306 מאשר כי ביום: 30/06/2026 בדקתי את המעלית באופן יסודי פרטים מלאים: ד.נ. בקעת בית הכרם, ת.ד 45, לוטם, 050-6533358, 04-6782985, wiki@tiva.co.il	אריז ברנע - מהנדס חשמל מוסמך לוטם ד.נ. בקעת בית הכרם 20124 טלפקס: 04-6782970 נייד 04-4260027 דשיון מס' 306
עמוד 1 מתוך 1	תסקיר זה הופק מתוכנת "תסקל 2.0", שיטה אינטגרציות בע"מ (תבנית A)

67469/306	מספר תסקיר:	תסקיר בדיקת מעלית	08/01/2026	תא. בדיקה קודמת:
30/06/2026	תאריך בדיקה נוכחית:	פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60	66098/133121	מס' תסקיר קודם:
29/12/2026	תאריך בדיקה הבאה:	יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה	מנחם מנחיימוב	בוצעה בעבר ע"י:

000160	מס' משרד העבודה:	1. פרטי הלקוח / תופס:	בית חולים ממשלתי רבקה זיו
tzachi.a@ziv.gov.il	דוא"ל:	איש קשר:	צחי אברומוביץ
פקס:	טלפון:	כתובת, עיר, מיקוד:	2505 דרך הרמב"ם צפת, 13200

חברת שירות, מלווה: כפיר מעליות תעשיות (1996) בע"מ,		2. מיקום המעלית: מבנה ראשי (משא) מעלית ימנית מזוג (1)	
מס' סידורי:	כפיר	יצרן:	מעלית נוסעים חשמלית
מספר נוסעים:	5160	מספר יצרן:	מגביל כח סגירה,
עומס מירבי (ק"ג):	0	שנתון:	סרגקל אלקטרוני (טור תאים) פקוד: מאסף מלא + מבבי
מס' תחנות:	8	דגם המעלית:	אש ("כפיר" VARISPEED)
מהירות:		סוג דלתות:	סוג בדיקה:
			מעלית חשמלית

4. תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) ? כן

5. אחזקה: המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב טוב ? אם לא, ציין את הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיף 6,7,8) ?	
א. גידור פיר המעלית	בסדר, מכונה מעל הפיר
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	בסדר, דלתות התא והפיר אוטומטיות, פתיחה מרכזית/טלסקופית
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא	בסדר
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	בסדר
ה.1 התא ואביזריו - כוונות תא	בסדר
ה.2 התא ואביזריו - הפגושות	בסדר
ה.3 התא ואביזריו - פנים פיר המעלית	בסדר
ו. גובלי תנועה	נבדקו בפעולה נערכה בדיקת החלקה
ז. התקן בטיחות	המעלית הוכנסה להתקן בתאריך 01/2025
ח. בלמים	בסדר
ט. כבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם	4 כבלי פלדה 13 Ø מ"מ תילוי 2:1
י. התשלובת החלזונית	בסדר TORINDRIVA 61;3
יא. ציוד חשמלי אחר	בסדר
יב. כיול וסת מהירות	תאריך כיול אחרון 05/2021

6. חלקים שלא הייתה אליהם גישה: מוסתרים

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום

#	סוג	תיאור ליקוי	חוזר
1	תיקון	תאורת החירום בתא לא פועלת בהפסקת חשמל- לתקן מיידי.	כן
2	תיקון	לתקן לחצן קומה 9 בתא	
3	תיקון	לצמצם מרווחים בדלתות תא ופיר	כן
4	תיקון	להחזיר למקומה סינור קומה 0 (מרתף)	כן
5	תיקון	להתקין מגע רפיון כבל וסת בבור + מפסק בור	כן
6	תיקון	לכיייל וסת מהירות עד בדיקה הבאה	כן
7	תיקון	לכוון דיוק עצירה בתחנות שונות	כן
8	תיקון	לתקן ניתור בלמים	
9	תיקון	לחזק מסעד	
10	תיקון	להחליף רפידות נעלי משקל נגדי	

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות בסעיף 7: מספר נוסעים מותר: 20 משקל מותר (ק"ג): 1500

9. הערות נוספות: *יש להתקין בתא המעלית שלט בולט לעין "אין לגעת בדלתות המעלית -סכנה!" מומלץ לשפץ לו"פ בגלל רצף ואמינות (החלפת מיישר + כרטיס+ סידור חווט+ ריליי חלש). סימני שחיקה וחלודה על כבלי תילוי-למעקב

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: ☒ - אין התנגדות להפעלת המתקן

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970	אני: ארז ברנע בעל תעודה מס': 306 מאשר כי ביום: 30/06/2026 בדקתי את המעלית באופן יסודי
פרטים מלאים: ד.נ. בקעת בית הכרם, ת.ד 45, לוטם, 050-6533358, 04-6782985, viki@tiva.co.il	ח

תסקיר זה הופק מתוכנת "תסקל 2.0", שיטה אינטגרציות בע"מ (תבנית A) עמוד 1 מתוך 2

67469/306	מספר תסקיר:	תסקיר בדיקת מעלית פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל – 1970 סעיף 60 יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה	08/01/2026	תא. בדיקה קודמת:
30/06/2026	תאריך בדיקה נוכחית:		66098/133121	מס' תסקיר קודם:
29/12/2026	תאריך בדיקה הבאה:		מנחם מנחם	בוצעה בעבר ע"י:

אורן ברנע - מהנדס בטיחות לוסט ד.ג. בקעת בית הכרם 20124 שלפקס. 04-6782970 רייד 04-4260027 רשיון מס' 306	כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 אני: אורן ברנע בעל תעודה מס': 306 מאשר כי ביום: 30/06/2026 בדקתי את המעלית באופן יסודי פרטים מלאים: ד.ג. בקעת בית הכרם, ת.ד 45, לוסט, 050-6533358, 04-6782985, wiki@tiva.co.il
עמוד 2 מתוך 2	(תבנית A) תסקיר זה הופק מתוכנת "תסקל 2.0", שיטה אינטגרציות בע"מ

67470/306	מספר תסקיר:	תסקיר בדיקת מעלית	08/01/2026	תא. בדיקה קודמת:
30/06/2026	תאריך בדיקה נוכחית:	פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60	66096/133121	מס' תסקיר קודם:
29/12/2026	תאריך בדיקה הבאה:	יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה	מנחם מנחמוב	בוצעה בעבר ע"י:

000157	מס' משרד העבודה:		1. פרטי הלקוח / תופס:		בית חולים ממשלתי רבקה זיו	
tzachi.a@ziv.gov.il	דוא"ל:	נייד:	איש קשר:		2505 צחי אברומוביץ	
	פקס:	טלפון:	כתובת, עיר, מיקוד:		13200 דרך הרמב"ם צפת,	
חברת שירות, מלווה: אלקטרה בע"מ,			2. מיקום המעלית: פרסונל ימנית מזוג (4)			
מס' סידורי:		אלקטרה	יצרן:		3. סוג המעלית ותיאורה: מעלית חשמלית	
8	מספר נוסעים:	353	מספר יצרן:		תיאור: מעלית חשמלית מכונה מעל הפיר דלתות התא והפיר אוטומטיות , פתיחה מרכזית/טלסקופית מגביל כוח סגירה , סרגל בטחון אלקטרוני (תור תאים) פקוד מאסף (משותף) +מכבי אש (OTIS:LCB2/DYNAVERT)	
600	עומס מירבי (ק"ג):	0	שנתון:		סוג בדיקה:	
מס' תחנות:		דגם המעלית:		סוג מעלית: מעלית חשמלית		
מהירות:		סוג דלתות:		4. תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) ?		
5. אחזקה: המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב טוב ? אם לא, ציין את הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיף 6,7,8) ?						
א. גידור פיר המעלית						
בסדר, (פיר משותף ל 2 מעליות)						
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא						
בסדר						
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא						
בסדר						
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות						
בסדר						
ה.1 התא ואביזריו - כוונות תא						
בסדר						
ה.2 התא ואביזריו - הפגשות						
בסדר, קפיציות						
ה.3 התא ואביזריו - פנים פיר המעלית						
בסדר						
ו. גובלי תנועה						
נבדקו בפעולה נערכה בדיקת החלקה						
ז. התקן בטיחות						
המעלית הוכנסה להתקן בתאריך 07/2023						
ח. בלמים						
בסדר						
ט. כבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם						
בסדר, כבלי פלדה 15.5 מ"מ						
י. התשלובת החלזונית						
1:43 , מס' 38476						
יא. ציוד חשמלי אחר						
מנוע "לוהר" 413884 ;11KW						
יב. כיול וסת מהירות						
תאריך כיול אחרון 03/03/2019 (תאריך בדיקה הבאה לכיול 03/2025) ע"פ תווית של חב' שירות						
6. חלקים שלא הייתה אליהם גישה: מוסתרים						
7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום						
#	סוג	תיאור ליקוי	חוזר			
1	תיקון	לתקן ריצוף בתא	כן			
2	תיקון	חלודה בדפנות תא-לטפל	כן			
3	תיקון	להחליף מפסק עצור על גג התא				
4	תיקון	לכביל וסת מהירות	כן			
8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות בסעיף 7: מספר נוסעים מותר: 8 משקל מותר (ק"ג): 600						
9. הערות נוספות:						
מומלץ למזק חדר מעלית מומלץ לשפץ את המעלית *יש להתקין בתא המעלית שלט בולט לעין "אין לגעת בדלתות המעלית -סכנה!"בבבלי ההרמה סימני שחיקה , לעת עתה הכבלים ראויים לשימוש מערכת "ניטור בלמים" תקינה במנגנון הבלמין כנדרש; לתקן ריצוף שבור של ק' 3. מומלץ לסדר מאוורר						
10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: ☒ - אין התנגדות להפעלת המתקן						

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 אני: אריז ברנע בעל תעודה מס': 306 מאשר כי ביום: 30/06/2026 בדקתי את המעלית באופן יסודי פרטים מלאים: ד.נ. בקעת בית הכרם, ת.ד. 45, לוטם, 050-6533358, 04-6782985, viki@tiva.co.il	אריז ברנע - מהנדס חשמל מוסמך לוטם ד.נ. בקעת בית הכרם 20124 שלפקס. 04-6782970 לניד 04-4260027 רשיון מס' 306
--	--

עמוד 1 מתוך 2 תסקיר זה הופק מתוכנת "תסקל 2.0", שיטה אינטגרציות בע"מ (תבנית A)

67470/306	מספר תסקיר:	תסקיר בדיקת מעלית פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל – 1970 סעיף 60 יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה	08/01/2026	תא. בדיקה קודמת:
30/06/2026	תאריך בדיקה נוכחית:		66096/133121	מס' תסקיר קודם:
29/12/2026	תאריך בדיקה הבאה:		מנחם מנחיימוב	בוצעה בעבר ע"י:

אווד ברנע - מהנדס בטיחות לוסטם ד.ג. בקעת בית הכרם 20124 שלפקס. 04-6782970 רייד 4260027-152 רשיון מס' 306	כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 אני: אחוד ברנע בעל תעודה מס': 306 מאשר כי ביום: 30/06/2026 בדקתי את המעלית באופן יסודי פרטים מלאים: ד.ג. בקעת בית הכרם, ת.ד 45, לוסטם, 050-6533358, 04-6782985, wiki@tiva.co.il
---	---

עמוד 2 מתוך 2

(תבנית A)

תסקיר זה הופק מתוכנת "תסקל 2.0", שיטה אינטגרציות בע"מ

67471/306	מספר תסקיר:	תסקיר בדיקת מעלית	08/01/2026	תא. בדיקה קודמת:
30/06/2026	תאריך בדיקה נוכחית:	פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60	66097/133121	מס' תסקיר קודם:
29/12/2026	תאריך בדיקה הבאה:	יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה	מנחם מנחמוב	בוצעה בעבר ע"י:

000158	מס' משרד העבודה:	1. פרטי הלקוח / תופס:	בית חולים ממשלתי רבקה זיו
tzachi.a@ziv.gov.il	דוא"ל:	איש קשר:	צחי אברומוביץ
פקס:	טלפון:	כתובת, עיר, מיקוד:	2505 דרך הרמב"ם צפת, 13200
2. מיקום המעלית: מבנה ראשי מעלית (משא) שמאלית מזוג (5)			
3. סוג המעלית ותיאורה: מעלית חשמלית			
תיאור: מעלית חשמלית מכונה מעל הפיר דלתות התא והפיר אוטומטיות, פתיחה מרכזית/טלסקופית מגביל כוח סגירה, סרגל בטחון אלקטרוני (תור תאים) פקוד מאסף (משותף) +מכבי אש (OTIS:LCB2/DYNAVERT)			
מס' סידורי:	אלקטרה	יצרן:	מעלית חשמלית
מספר נוסעים:	354	מספר יצרן:	מס' סידורי:
עומס מירבי (ק"ג):	1974	שנתון:	מספר נוסעים:
מס' תחנות:	דגם המעלית:	סוג דלתות:	עומס מירבי (ק"ג):
מהירות:	סוג דלתות:	מעלית חשמלית	מהירות:
4. תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) ? כן			
5. אחזקה: המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב טוב ? אם לא, ציין את הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיף 6,7,8) ?			
א. גידור פיר המעלית			
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא			
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא			
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות			
ה.1 התא ואביזריו - כוונות תא			
ה.2 התא ואביזריו - הפגשות			
ה.3 התא ואביזריו - פנים פיר המעלית			
ו. גובלי תנועה			
ז. התקן בטיחות			
ח. בלמים			
ט. כבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם			
י. התשלובת החלזונית			
יא. ציוד חשמלי אחר			
יב. כיול וסת מהירות			
6. חלקים שלא הייתה אליהם גישה: מוסתרים			
7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום			
#	סוג	תיאור ליקוי	חוזר
1	תיקון	לכיויל וסת מהירות	כן
2	תיקון	אין תקשורת בין תא המעלית למוקד השירות	
3	תיקון	חלודה בדפנות תא - לטפל	כן
4	תיקון	מומלץ להתקין מפסק ריפיון כבל ווסת בבור	
8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות בסעיף 7: מספר נוסעים מותר: 20 משקל מותר (ק"ג): 1500			
9. הערות נוספות: מומלץ להתקין מזגן בחדר מכונה מומלץ לשדרג מעלית *יש להתקין בתא המעלית שלט בולט לעין "אין לגעת בדלתות המעלית -סכנה!".			
10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: ☒ - אין התנגדות להפעלת המתקן			

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 אני: אחוד ברנע בעל תעודה מס': 306 מאשר כי ביום: 30/06/2026 בדקתי את המעלית באופן יסודי פרטים מלאים: ד.ב. בקעת בית הכרם, ת.ד 45, לוטם, 050-6533358, 04-6782985, viki@tiva.co.il	אחוד ברנע - מהנדס חשמל מוסמך לוטם ד.ג. בקעת בית הכרם 20124 שלפקס: 04-6782970 נייד 04-4260027 דשיון מס' 306
עמוד 1 מתוך 1	תסקיר זה הופק מתוכנת "תסקל 2.0", שיטה אינטגרציות בע"מ (תבנית A)

67473/306	מספר תסקיר:	תסקיר בדיקת מעלית	08/01/2026	תא. בדיקה קודמת:
30/06/2026	תאריך בדיקה נוכחית:	פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60	66103/133121	מס' תסקיר קודם:
29/12/2026	תאריך בדיקה הבאה:	יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה	מנחם מנחמוב	בוצעה בעבר ע"י:

005755	מס' משרד העבודה:	1. פרטי הלקוח / תופס:	בית חולים ממשלתי רבקה זיו
tzachi.a@ziv.gov.il	דוא"ל:	איש קשר:	צחי אברומוביץ
פקס:	טלפון:	כתובת, עיר, מיקוד:	2505 דרך הרמב"ם צפת, 13200
2. מיקום המעלית: אגף מיון (פיר דרומי) מעלית ימנית מזוג (2)			
3. סוג המעלית ותיאורה: מעלית חשמלית			
תיאור: מעלית חשמלית אוטומטית, מכונה מעל לפיר, דלתות תא והפיר אוטומטיות, פתיחה מרכזית סרגל בטחון (טור תאים) מגביל כוח סגירה, הגנה פוטואלקטרי			
פקוד: מאסף מלא (משותף) + מכבי אש (OTIS LCB2/OVF20)			
סוג בדיקה: סוג מעלית: מעלית חשמלית			
4. תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) ?			
5. אחזקה: המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב טוב ? אם לא, ציין את הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיף 6,7,8) ?			
א. גידור פיר המעלית			
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא			
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא			
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות			
ה.1 התא ואביזריו - כוונות תא			
ה.2 התא ואביזריו - הפגשות			
ה.3 התא ואביזריו - פנים פיר המעלית			
ו. גובלי תנועה			
ז. התקן בטיחות			
ח. בלמים			
ט. כבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם			
י. התשלובת החלוצנית			
יא. ציוד חשמלי אחר			
יב. כיול וסת מהירות			
6. חלקים שלא הייתה אליהם גישה: מוסתרים			
7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום			
#	סוג	תיאור ליקוי	חוזר
1	תיקון	לחדש מצבר תא	
2	תיקון	לכיל וסת מהירות	כן
3	תיקון	לכוון מפסק ריפיון כבל ווסת בבור	
8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות בסעיף 7: מספר נוסעים מותר: 26 משקל מותר (ק"ג): 2000			
9. הערות נוספות: *יש להתקין בתא המעלית שלט בולט לעין "אין לגעת בדלתות המעלית - סכנה!" בכבלי ההרמה סימני שחיקה וקוצים, לעת עתה הכבלים ראויים לשמוש מערכת "נטור בלמים" תקינה מותקנת במנגנון הבלמים כנדרש			
10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: ☒ - אין התנגדות להפעלת המתקן			

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 אני: אחוד ברנע בעל תעודה מס': 306 מאשר כי ביום: 30/06/2026 בדקתי את המעלית באופן יסודי פרטים מלאים: ד.נ. בקעת בית הכרם, ת.ד. 45, לוטם, 050-6533358, 04-6782985, viki@tiva.co.il	אחוד ברנע - מהנדס חשמל מוסמך לוטם ד.נ. בקעת בית הכרם 20124 שלפקס: 04-6782970 04-6782970 דשיון מס' 306
---	---

עמוד 1 מתוך 1

(תבנית A)

תסקיר זה הופק מתוכנת "תסקל 2.0", שיטה אינטגרציות בע"מ

67474/306	מספר תסקיר:	תסקיר בדיקת מעלית	08/01/2026	תא. בדיקה קודמת:
30/06/2026	תאריך בדיקה נוכחית:	פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60	66106/133121	מס' תסקיר קודם:
29/12/2026	תאריך בדיקה הבאה:	יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה	מנחם מנחיימוב	בוצעה בעבר ע"י:

005759	מס' משרד העבודה:	1. פרטי הלקוח / תופס:	בית חולים ממשלתי רבקה זיו
tzachi.a@ziv.gov.il	דוא"ל:	איש קשר:	צחי אברומוביץ
פקס:	טלפון:	כתובת, עיר, מיקוד:	2505 דרך הרמב"ם צפת, 13200
2. מיקום המעלית: אגף מיון (פיר צפוני) מעלית ימנית מזוג (6)			
3. סוג המעלית ותיאורה: מעלית חשמלית			
תיאור: מעלית חשמלית אוטומטית, מכונה מעל לפיר, דלתות תא והפיר אוטומטיות, פתיחה מרכזית סרגל בטחון (טור תאים) מגביל כוח סגירה, הגנה פוטואלקטרי			
פקוד: מאסף מלא (משותף) + מכבי אש (OTIS LCB2/OVF20)			
סוג בדיקה: סוג מעלית: מעלית חשמלית			
4. תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) ?			
5. אחזקה: המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב טוב ? אם לא, ציין את הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיף 6,7,8) ?			
א. גידור פיר המעלית			
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא			
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא			
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות			
ה.1 התא ואביזריו - כוונות תא			
ה.2 התא ואביזריו - הפגשות			
ה.3 התא ואביזריו - פנים פיר המעלית			
ו. גובלי תנועה			
ז. התקן בטיחות			
ח. בלמים			
ט. כבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם			
י. התשלובת החלזונית			
יא. ציוד חשמלי אחר			
יב. כיול וסת מהירות			
6. חלקים שלא הייתה אליהם גישה: מוסתרים			
7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום			
#	סוג	תיאור ליקוי	חוזר
1	תיקון	להשלים מגן תיכון בצד האחורי למעקה על גג התא	כן
2	תיקון	להחליף פגושות בבור	כן
3	תיקון	חלודה על כבל וסת- למעקב	כן
4	תיקון	לחצן פעמון בפנאל שמאל עובד לסרוגין- לתקן	כן
5	תיקון	להחליף מצבר תאורת חירום ופעמון	
8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות בסעיף 7: מספר נוסעים מותר: 26 משקל מותר (ק"ג): 2000			
9. הערות נוספות: מערכת "נטור בלמים" תקינה מותקנת במנגנון הבלמים כנדרש			
10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: ☒ - אין התנגדות להפעלת המתקן			

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970	אני: ארוד ברנע בעל תעודה מס': 306 מאשר כי ביום: 30/06/2026 בדקתי את המעלית באופן יסודי
פרטים מלאים: ד.ב. בקעת בית הכרם, ת.ד. 45, לוטם, 050-6533358, 04-6782985, viki@tiva.co.il	חשיון מס' 306

תסקיר זה הופק מתוכנת "תסקל 2.0", שיטה אינטגרציות בע"מ (תבנית A) עמוד 1 מתוך 1

67475/306	מספר תסקיר:	תסקיר בדיקת מעלית	08/01/2026	תא. בדיקה קודמת:
30/06/2026	תאריך בדיקה נוכחית:	פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60	66105/133121	מס' תסקיר קודם:
29/12/2026	תאריך בדיקה הבאה:	יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה	מנחם מנחיימוב	בוצעה בעבר ע"י:

005758	מס' משרד העבודה:	1. פרטי הלקוח / תופס:	בית חולים ממשלתי רבקה זיו
tzachi.a@ziv.gov.il	דוא"ל:	איש קשר:	צחי אברומוביץ
פקס:	טלפון:	כתובת, עיר, מיקוד:	2505 דרך הרמב"ם צפת, 13200

2. מיקום המעלית:		אגף מיון (פיר צפוני) מעלית שמאלית מזוג (5)	
3. סוג המעלית ותיאורה:		מעלית חשמלית	
תיאור:		מעלית חשמלית אוטומטית, מכונה מעל לפיר, דלתות תא והפיר אוטומטיות, פתיחה מרכזית סרגל בטחון (טור תאים) מגביל כוח סגירה, הגנה פוטואלקטרי	
מספר נוסעים:		מספר יצרן:	
26		572 (3816)	
עומס מירבי (ק"ג):		שנתון:	
2000		2004	
מס' תחנות:		דגם המעלית:	
3		סוג דלתות:	
מהירות:		מעלית חשמלית	

4. תכנון ומבנה מעלית:		האם כל חלקי המעלית בנויים מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) ?	
5. אחזקה:		המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב טוב ? אם לא, ציין את הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיף 6,7,8) ?	
א. גידור פיר המעלית		בסדר (פיר משותף ל 2 מעליות)	
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא		בסדר	
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא		בסדר	
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות		בסדר	
ה.1 התא ואביזריו - כוונות תא		בסדר	
ה.2 התא ואביזריו - הפגשות		בסדר קפיציות / גומי (מקובעות)	
ה.3 התא ואביזריו - פנים פיר המעלית		בסדר	
ו. גובלי תנועה		נבדקו בפעולה נערכה בדיקת החלקה	
ז. התקן בטיחות		המעלית הוכנסה להתקן בתאריך 07/2024	
ח. בלמים		בסדר	
ט. כבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם		6 כבלי פלדה 13 Ø מ"מ תיליו 2:1	
י. התשלובת החלזונית		בסדר GR-28 18ATF	
יא. ציוד חשמלי אחר		בסדר מנוע 3077243 26.0 ק"ו	
יב. כיול וסת מהירות		תאריך כיול אחרון 05/2021	

6. חלקים שלא הייתה אליהם גישה:		מוסתרם	
7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם:		אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום	

#	סוג	תיאור ליקוי	חוזר
1	תיקון	חלודה על כבל ווסת- להחליף	כן
2	תיקון	להחליף מצבר תאורת חירום ופעמון	

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות בסעיף 7:	מספר נוסעים מותר:	26	משקל מותר (ק"ג):	2000
---	-------------------	----	------------------	------

9. הערות נוספות:	*יש להתקין בתא המעלית שלט בולט לעין "אין לגעת בדלתות המעלית-סכנה!" מערכת "נטור בלמים" תקינה מותקנת במנגנון הבלמים כנדרש		
------------------	---	--	--

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו:	☒ - אין התנגדות להפעלת המתקן		
-----------------------------------	--	--	--

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 אני: אחוד ברנע בעל תעודה מס': 306 מאשר כי ביום: 30/06/2026 בדקתי את המעלית באופן יסודי פרטים מלאים: ד.ב. בקעת בית הכרם, ת.ד. 45, לוטם, 050-6533358, 04-6782985, viki@tiva.co.il		אווד ברנע - מהנדס חשמל מוסמך לוסם ד.ג. בקעת בית הכרם 20124 טלפקס: 04-6782970 04-4260027 רישיון מס' 306	
--	--	---	--

עמוד 1 מתוך 1	תסקיר זה הופק מתוכנת "תסקל 2.0", שיטה אינטגרציות בע"מ	(תבנית A)
---------------	---	-----------

67476/306	מספר תסקיר:	תסקיר בדיקת מעלית	08/01/2026	תא. בדיקה קודמת:
30/06/2026	תאריך בדיקה נוכחית:	פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60	66111/133121	מס' תסקיר קודם:
29/12/2026	תאריך בדיקה הבאה:	יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה	מנחם מנחיים	בוצעה בעבר ע"י:

009514	מס' משרד העבודה:	1. פרטי הלקוח / תופס:	בית חולים ממשלתי רבקה זיו
tzachi.a@ziv.gov.il	דוא"ל:	מס. לקוח:	2505
פקס:	נייד:	איש קשר:	צחי אברומוביץ
050-8434440	טלפון:	כתובת, עיר, מיקוד:	דרך הרמב"ם 13200 צפת,
2. מיקום המעלית: מרכז רדיותרפיה, מעלית שמאלית מזוג (2)			
3. סוג המעלית ותיאורה: מעלית נוסעים חשמלית			
תיאור: מעלית חשמלית ל 21 נוסעים (1600 קג)			
משרתת 3 חניות, מכונה פנימית בפיר דלתות התא			
והפיר אוטומטיות טלסקופיות מגביל כח סגירה, הגנה			
פוטו אלקטרית סרגל בטחון טור תאים פקוד: מאסף+			
מכבי אש (OTIS)			
סוג בדיקה:			
3	מס' תחנות:	דגם המעלית:	MRL
מהירות:		סוג דלתות:	
4. תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) ?			
5. אחזקה: המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב טוב ? אם לא, ציין את הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיף 6,7,8) ?			
א. גידור פיר המעלית			
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא			
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא			
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות			
ה.1 התא ואביזריו - כוונת תא			
ה.2 התא ואביזריו - הפגשות			
ה.3 התא ואביזריו - פנים פיר המעלית			
ו. גובלי תנועה			
ז. התקן בטיחות			
ח. בלמים			
ט. כבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם			
י. התשלובת החלזונית			
יא. ציוד חשמלי אחר			
יב. כיול וסת מהירות			
6. חלקים שלא הייתה אליהם גישה: מוסתרים			
7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום			
#	סוג	תיאור ליקוי	חוזר
1		אין ליקויים	
8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות בסעיף 7: מספר נוסעים מותר: 21 משקל מותר (ק"ג): 1575			
9. הערות נוספות:			
10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: ☒ - אין התנגדות להפעלת המתקן			

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 אני: אריז ברנע בעל תעודה מס': 306 מאשר כי ביום: 30/06/2026 בדקתי את המעלית באופן יסודי פרטים מלאים: ד.נ. בקעת בית הכרם, ת.ד 45, לוטם, 050-6533358, 04-6782985, wiki@tiva.co.il		 אריז ברנע - מהנדס חשמל מוסמך לוטם ד.נ. בקעת בית הכרם 20124 טלפקס: 04-6782970 נייד 04-4260027 דשיון מס' 306
עמוד 1 מתוך 1	תסקיר זה הופק מתוכנת "תסקל 2.0", שיטה אינטגרציות בע"מ	(תבנית A)

67477/306	מספר תסקיר:	תסקיר בדיקת מעלית	08/01/2026	תא. בדיקה קודמת:
30/06/2026	תאריך בדיקה נוכחית:	פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60	66110/133121	מס' תסקיר קודם:
29/12/2026	תאריך בדיקה הבאה:	יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה	מנחם מנחיים	בוצעה בעבר ע"י:

009515		מס' משרד העבודה:		1. פרטי הלקוח / תופס:		בית חולים ממשלתי רבקה זיו	
tzachi.a@ziv.gov.il		דוא"ל:		מס. לקוח:		2505	
		פקס:		איש קשר:		צחי אברומוביץ	
050-8434440		טלפון:		כתובת, עיר, מיקוד:		דרך הרמב"ם 13200	
חברת שירות, מלווה: אלקטרה בע"מ,				2. מיקום המעלית: מרכז רדיותרפיה, מעלית ימנית מזוג (3)			
מס' סידורי:		אלקטרה		יצרן:		מעלית נוסעים חשמלית	
מספר נוסעים:		92123204		מספר יצרן:		משרתת	
עומס מירבי (ק"ג):		2017		שנתון:		3 חניות, מבונה פנימית בפיר. דלתות התא והפיר אוטומטיות טלסקופיות מגביל כוח סגירה, הגנה פוטו אלקטרית סרגל ביטחון טור תאים פקוד : מאסף+ מכבי אש (OTIS)	
מס' תחנות:		MRL		דגם המעלית:		סוג בדיקה:	
מהירות:				סוג דלתות:		מעלית חשמלית	
4. תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) ? כן							
5. אחזקה: המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב טוב ? אם לא, ציין את הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיף 6,7,8) ?							
א. גידור פיר המעלית בסדר							
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא בסדר							
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא בסדר							
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות בסדר							
ה. התא ואביזריו - כוונות תא בסדר							
ה. התא ואביזריו - הפגושות בסדר							
ה. התא ואביזריו - פנים פיר המעלית בסדר							
ו. גובלי תנועה נבדקו בפעולה נערכה בדיקת החלקה							
ז. התקן בטיחות המעלית הוכנסה להתקן בתאריך 07/2023							
ח. בלמים בסדר							
ט. כבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם 4 כבלי רצועות							
י. התשלובת החלזונית בסדר GEAR LESS							
יא. ציוד חשמלי אחר בסדר							
יב. כיול וססת מהירות תאריך כיול אחרון 09/2021 ע"פ תונית של חב' שירות							
6. חלקים שלא הייתה אליהם גישה: מוסתרים							
7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום							
#	סוג	תיאור ליקוי	חוזר				
1		אין ליקויים					
8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות בסעיף 7: מספר נוסעים מותר: 21 משקל מותר (ק"ג): 1600							
9. הערות נוספות: מערכת "ניטור בלמים" תקינה מותקנת במנגנון הבלמים כנדרש							
10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: ☒ - אין התנגדות להפעלת המתקן							

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 אני: אריז ברנע בעל תעודה מס': 306 מאשר כי ביום: 30/06/2026 בדקתי את המעלית באופן יסודי פרטים מלאים: ד.ב. בקעת בית הכרם, ת.ד. 45, לוטם, 050-6533358, 04-6782985, viki@tiva.co.il	 אריז ברנע - מהנדס חשמל מוסמך לופט ד.ג. בקעת בית הכרם 20124 טלפקס: 04-6782970 נייד 04-4260027 רישיון מס' 306
עמוד 1 מתוך 1	תסקיר זה הופק מתוכנת "תסקל 2.0", שיטה אינטגרציות בע"מ (תבנית A)

67478/306	מספר תסקיר:	תסקיר בדיקת מעלית	08/01/2026	תא. בדיקה קודמת:
30/06/2026	תאריך בדיקה נוכחית:	פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60	66108/133121	מס' תסקיר קודם:
29/12/2026	תאריך בדיקה הבאה:	יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה	מנחם מנחמוב	בוצעה בעבר ע"י:

8441	מס' משרד העבודה:	1. פרטי הלקוח / תופס:	בית חולים ממשלתי רבקה זיו
tzachi.a@ziv.gov.il	דוא"ל:	איש קשר:	צחי אברומוביץ
פקס:	טלפון:	כתובת, עיר, מיקוד:	2505 דרך הרמב"ם צפת, 13200
חברת שירות, מלווה:	אלקטרה בע"מ,	2. מיקום המעלית:	המרכז לבריאות הילד ע"ש אידה (מעלית 1)
מס' סידורי:	אלקטרה	3. סוג המעלית ותיאורה:	מעלית נוסעים חשמלית
מספר נוסעים:	92121514	תיאור:	מעלית חשמלית 26 נוסעים (2000 קג).
עומס מירבי (ק"ג):	2000	משרתת 5 חניות, מכונה פנימית בפיר, דלתות התא והפיר אוטומטיות טלסקופיות, מגביל כח סגירה, סרגל ביטחון אלקטרוני (טור תאים). פקוד: מאסף+ מכבי אש (OTIS)	
מס' תחנות:	MRL	סוג בדיקה:	סוג מעלית: מעלית חשמלית
מהירות:	סוג דלתות:	4. תכנון ומבנה מעלית:	האם כל חלקי המעלית בנויים מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) ?
		5. אחזקה:	המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב טוב ? אם לא, ציין את הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיף 6,7,8) ?
		א. גידור פיר המעלית	בסדר
		ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	בסדר
		ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא	בסדר
		ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	בסדר
		ה. התא ואביזריו - כוונות תא	בסדר
		ו. התא ואביזריו - הפגשות	בסדר
		ז. התא ואביזריו - פנים פיר המעלית	בסדר
		ח. גובלי תנועה	נבדקו בפעולה נערכה בדיקת החלקה
		ט. התקן בטיחות	המעלית הוכנסה להתקן בתאריך 07/2023
		י. בלמים	בסדר
		יא. כבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם	4 כבלי פלדה 10 Ø מ"מ תילי 2:1
		יב. התשלובת החלזונית	GEARLESS DAF380
		יג. ציוד חשמלי אחר	בסדר מנוע 12.7 ק"ו
		יד. כיול וססת מהירות	תאריך כיול אחרון 02/2021 ע"פ תונית של חב' שירות
		6. חלקים שלא הייתה אליהם גישה:	בור (קומת קורונה ממודרת)
		7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם:	אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום
חוזר	סוג	תיאור ליקוי	#
בן	תיקון	להוריד מפסק ראשי בקומה עליונה ב-15 ס"מ	1
		8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות בסעיף 7:	מספר נוסעים מותר: 26 משקל מותר (ק"ג): 2000
		9. הערות נוספות:	מערכת "ניטור בלמים" תקינה מותקנת במנגנון הבלמים כנדרש
		10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו:	✓ - אין התנגדות להפעלת המתקן

אורז ברנע - מהנדס חשמל ומכניקה לוחם ד.ג. בקעת בית הכרם 20124 שלפקס. 04-6782970 ליד 04-4260027 רשיון מס' 306	כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 אני: אורז ברנע בעל תעודה מס': 306 מאשר כי ביום: 30/06/2026 בדקתי את המעלית באופן יסודי פרטים מלאים: ד.ג. בקעת בית הכרם, ת.ד. 45, לוחם, 050-6533358, 04-6782985, viki@tiva.co.il
עמוד 1 מתוך 1	תסקיר זה הופק מתוכנת "תסקל 2.0", שיטה אינטגרציות בע"מ (תבנית A)

67479/306	מספר תסקיר:	תסקיר בדיקת מעלית	08/01/2026	תא. בדיקה קודמת:
30/06/2026	תאריך בדיקה נוכחית:	פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60	66107/133121	מס' תסקיר קודם:
29/12/2026	תאריך בדיקה הבאה:	יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה	מנחם מנחמוב	בוצעה בעבר ע"י:

8440	מס' משרד העבודה:	1. פרטי הלקוח / תופס:	בית חולים ממשלתי רבקה זיו
tzachi.a@ziv.gov.il	דוא"ל:	איש קשר:	צחי אברומוביץ
פקס:	טלפון:	כתובת, עיר, מיקוד:	2505 דרך הרמב"ם צפת, 13200

2. מיקום המעלית:		המרכז לבריאות הילד ע"ש אידה (מעלית 22)	
3. סוג המעלית ותיאורה:		מעלית נוסעים חשמלית	
תיאור:		מעלית חשמלית 26 נוסעים (2000 קג). משרתת 5 חניות, מכונה פנימית בפיר, דלתות התא והפיר אוטומטיות טלסקופיות, מגביל כח סגירה, סרגל ביטחון אלקטרוני (טור תאים). פקוד: מאסף+ מכבי אש (OTIS)	
סוג בדיקה:		דגם המעלית: MRL	
סוג מעלית:		מעלית חשמלית M.R.L	
4. תכנון ומבנה מעלית:		האם כל חלקי המעלית בנויים מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) ?	
5. אחזקה:		המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב טוב ? אם לא, ציין את הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיף 6,7,8) ?	

א. גידור פיר המעלית	בסדר (פיר נפרד)
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	בסדר
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא	בסדר
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	בסדר
ה. התא ואביזריו - כוונות תא	בסדר
ה. התא ואביזריו - הפגשות	בסדר קפיציות/גומי (מקובעות)
ה. התא ואביזריו - פנים פיר המעלית	בסדר
ו. גובלי תנועה	נבדקו בפעולה נערכה בדיקת החלקה
ז. התקן בטיחות	המעלית הוכנסה להתקן בתאריך 07/2023
ח. בלמים	בסדר
ט. כבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם	4 כבלי פלדה 10 Ø מ"מ תילי 2:1
י. התשלובת החלזונית	בסדר GEARLESS DAF 380
יא. ציוד חשמלי אחר	בסדר מנוע 12.7 ק"ו
יב. כיול וסת מהירות	תאריך כיול אחרון 26/10/2020 ע"פ תווית של חב' שירות

6. חלקים שלא הייתה אליהם גישה:	מוסתר
7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם:	אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום

#	סוג	תיאור ליקוי	חוזר
1	תיקון	לתקן לחצן פתח דלת בפאנל ימין	כן

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות בסעיף 7:	מספר נוסעים מותר: 26 משקל מותר (ק"ג): 2000
9. הערות נוספות:	מערכת "ניטור בלמים" תקינה מותקנת במנגנון הבלמים כנדרש
10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו:	☒ - אין התנגדות להפעלת המתקן

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970	אני: ארוד ברנע בעל תעודה מס': 306 מאשר כי ביום: 30/06/2026 בדקתי את המעלית באופן יסודי
פרטים מלאים: ד.ב. בקעת בית הכרם, ת.ד. 45, לוחם, 050-6533358, 04-6782985, viki@tiva.co.il	חשיון מס' 306

עמוד 1 מתוך 1 תסקיר זה הופק מתוכנת "תסקל 2.0", שיטה אינטגרציות בע"מ (תבנית A)

67480/306	מספר תסקיר:	תסקיר בדיקת מעלית	08/01/2026	תא. בדיקה קודמת:
30/06/2026	תאריך בדיקה נוכחית:	פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60	66109/133121	מס' תסקיר קודם:
29/12/2026	תאריך בדיקה הבאה:	יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה	מנחם מנחיימוב	בוצעה בעבר ע"י:

006693		מס' משרד העבודה:		1. פרטי הלקוח / תופס: בית חולים ממשלתי רבקה זיו	
tzachi.a@ziv.gov.il		דוא"ל:		מס. לקוח: 2505	
פקס:		טלפון: 050-8434440		איש קשר: צחי אברומוביץ	
				כתובת, עיר, מיקוד: דרך הרמב"ם 13200	
חברת שירות, מלווה: אלקטרה בע"מ,				2. מיקום המעלית: מעון שיקומי התפתחות הילד	
מס' סידורי:		אלקטרה		3. סוג המעלית ותיאורה: מעלית הידראולית	
מספר נוסעים: 8		מספר יצרן: 693		תיאור: מעלית הידראולית מכונה למטה דלתות התא	
עומס מירבי (ק"ג): 630		שנתון: 2008		"רוקזק" אוטומטיות טלסקופיות הגנה פוטו אלקטרית, מגביל כח סגירה , סרגל בטחון (תור תאים + עין פוטושמלית +	
				מגבילי כוח) פקוד:מאסף +מכבי אש+ציוד הידראולי GMV	
מס' תחנות: 3		דגם המעלית:		סוג בדיקה:	
מהירות:		סוג דלתות:		סוג מעלית: מעלית חשמלית	
4. תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) ? כן					
5. אחזקה: המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב טוב ? אם לא, ציין את הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיף 6,7,8) ?					
א. גידור פיר המעלית					
בסדר (פיר משותף ל 2 מעליות)					
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא					
בסדר					
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא					
בסדר					
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות					
בסדר					
ה. התא ואביזריו - כוונות תא					
בסדר					
ה.2 התא ואביזריו - הפגשות					
בסדר קפיציות/גומי (מקובעות)					
ה.3 התא ואביזריו - פנים פיר המעלית					
בסדר					
ו. גובלי תנועה					
בסדר עליון (פיקוד)					
ז. התקן בטיחות					
בסדר מנגנון רפיון כבלים נבדק התקן תפיסה ב 01/2026					
ח. בלמים					
בסדר					
ט. כבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם					
4 כבלי פלדה 11 Ø מ"מ תילי 2:1					
י. התשלובת החלזונית					
בסדר בוכנה הידראולית צדדית					
יא. ציוד חשמלי אחר					
בסדר					
יב. כיול וסת מהירות					
בסדר					
6. חלקים שלא הייתה אליהם גישה: מוסתרים					
7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום					
#	סוג	תיאור ליקוי	חוזר		
1	תיקון	לחבר אינטרקום תא לח.מ. ולמודיעין	כן		
2	תיקון	לתקן תאורה בדרכי גישה לחדר מכונה	כן		
3	תיקון	גישה לחדר מכונה מוגבל - לאפשר גישה חופשית	כן		
4	תיקון	לתקן מראה קומות	כן		
5	תיקון	להחליף לחצן הורדה בחירום ופעמון בתא	כן		
8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות בסעיף 7: מספר נוסעים מותר: 8 משקל מותר (ק"ג): 630					
9. הערות נוספות: מנגנון חילוץ עצמי מהתא המעלית בהפסקת חשמל נבדק מעשית פלוס אוטומטי לרובדים תקין לסדר תאורת מבואה לחדר מכונה נזילת שמן מפיסטון וטובלן-לטיפול/מעקב.					
10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: ☒ - אין התנגדות להפעלת המתקן					

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 אני: אחוד ברנע בעל תעודה מס': 306 מאשר כי ביום: 30/06/2026 בדקתי את המעלית באופן יסודי פרטים מלאים: ד.נ. בקעת בית הכרם, ת.ד. 45, לוטם, 050-6533358, 04-6782985, viki@tiva.co.il	אחוד ברנע - מהנדס חשמל מוסמך לוטם ד.נ. בקעת בית הכרם 20124 שלפקס. 04-6782970 ליד 04-4260027 רשיון מס' 306
--	---

עמוד 1 מתוך 1

(תבנית A)

תסקיר זה הופק מתוכנת "תסקל 2.0", שיטה אינטגרציות בע"מ

67481/306	מספר תסקיר:	תסקיר בדיקת מעלית	08/01/2026	תא. בדיקה קודמת:
30/06/2026	תאריך בדיקה נוכחית:	פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60	66099/133121	מס' תסקיר קודם:
29/12/2026	תאריך בדיקה הבאה:	יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה	מנחם מנחיימוב	בוצעה בעבר ע"י:

132340	מס' משרד העבודה:	1. פרטי הלקוח / תופס:	בית חולים ממשלתי רבקה זיו
tzachi.a@ziv.gov.il	דוא"ל:	איש קשר:	צחי אברומוביץ
פקס:	טלפון:	כתובת, עיר, מיקוד:	2505 דרך הרמב"ם צפת, 13200
2. מיקום המעלית: מבנה ראשי (נוסעים) מעלית שמאלית מזוג (2)			
3. סוג המעלית ותיאורה: מעלית נוסעים חשמלית			
תיאור: מעלית חשמלית, מכונה מעל פיר, פתיחה מרכזית/טלסקופית מגביל כוח סגירה, סרגל בטחון אלקטרוני (טור תאים) פקוד: מאסף מלא+ מכבי אש ("כפיר" VARISPEED)			
מס' סידורי:	כפיר	יצרן:	מעלית נוסעים חשמלית
מספר נוסעים:	5159	מספר יצרן:	מכונה מעל פיר, פתיחה מרכזית/טלסקופית מגביל כוח סגירה, סרגל בטחון אלקטרוני (טור תאים) פקוד: מאסף מלא+ מכבי אש ("כפיר" VARISPEED)
עומס מירבי (ק"ג):	2010	שנתון:	מס' תחנות:
8			מס' תחנות:
מס' תחנות:	מס' תחנות:	דגם המעלית:	מס' תחנות:
מס' תחנות:	מס' תחנות:	סוג דלתות:	מס' תחנות:
מס' תחנות:	מס' תחנות:	אוטומטיות:	מס' תחנות:
4. תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) ?			
5. אחזקה: המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב טוב ? אם לא, ציין את הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיף 6,7,8) ?			
א. גידור פיר המעלית			
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא			
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא			
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות			
ה.1 התא ואביזריו - כוונות תא			
ה.2 התא ואביזריו - הפגשות			
ה.3 התא ואביזריו - פנים פיר המעלית			
ו. גובלי תנועה			
ז. התקן בטיחות			
ח. בלמים			
ט. כבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם			
י. התשלובת החלזונית			
יא. ציוד חשמלי אחר			
יב. כיול וסת מהירות			
6. חלקים שלא הייתה אליהם גישה: מוסתרים לקראת סוף			
7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום			
#	סוג	תיאור ליקוי	חוזר
1	תיקון	לצמצם מרווחים בדלתות תא ופיר	כן
2	תיקון	להשלים תאורת חירום חדר מכונה-מחזיק המקום	כן
3	תיקון	לסדר תאורת חירום בתא	
4	תיקון	לקצר כבל ווסת ולכוון מגע רפיון כבל ווסת	כן
8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות בסעיף 7: מספר נוסעים מותר: 8 משקל מותר (ק"ג): 630			
9. הערות נוספות: שחיקה מוגברת על כבלי תילוי-למעקב			
*יש להתקין בתא המעלית שלט בולט לעין "אין לגעת בדלתות המעלית-סכנה!" מערכת "ניטור בלמים"			
תקינה מותקנת במנגנון הבלמים כנדרש			
בתאריך 20/02/2020 הוחלף ווסת מהירות וכבל ווסת			
10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: ☒ - אין התנגדות להפעלת המתקן			

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970	אני: ארז ברנע בעל תעודה מס': 306 מאשר כי ביום: 30/06/2026 בדקתי את המעלית באופן יסודי
פרטים מלאים: ד.ב. בקעת בית הכרם, ת.ד. 45, לוחם, 050-6533358, 04-6782985, viki@tiva.co.il	חשיון מס' 306

עמוד 1 מתוך 1

(תבנית A)

תסקיר זה הופק מתוכנת "תסקל 2.0", שיטה אינטגרציות בע"מ

67482/306	מספר תסקיר:	תסקיר בדיקת מעלית	08/01/2026	תא. בדיקה קודמת:
30/06/2026	תאריך בדיקה נוכחית:	פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60	66104/133121	מס' תסקיר קודם:
29/12/2026	תאריך בדיקה הבאה:	יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה	מנחם מנחיימוב	בוצעה בעבר ע"י:

005754	מס' משרד העבודה:	1. פרטי הלקוח / תופס:	בית חולים ממשלתי רבקה זיו
tzachi.a@ziv.gov.il	דוא"ל:	איש קשר:	צחי אברומוביץ
פקס:	טלפון:	כתובת, עיר, מיקוד:	2505 דרך הרמב"ם צפת, 13200
2. מיקום המעלית: אגף מיון (פיר דרומי) מעלית שמאלית מזוג (1)			
3. סוג המעלית ותיאורה: מעלית חשמלית			
תיאור: מעלית חשמלית אוטומטית, מכונה מעל לפיר, דלתות תא והפיר אוטומטיות, פתיחה מרכזית סרגל בטחון (טור תאים) מגביל כוח סגירה, הגנה פוטואלקטריית פקוד: מאסף מלא (משותף)+מכבי אש (OTIS LCB2/OVF20)			
מס' סידורי:	אלקטרה	יצרן:	מעלית חשמלית
מספר נוסעים:	571 (3812)	מספר יצרן:	מספר יצרן:
עומס מירבי (ק"ג):	2000	שנתון:	2004
מס' תחנות:	3	דגם המעלית:	סוג בדיקה:
מהירות:	סוג דלתות:	מעלית חשמלית	סוג מעלית:
4. תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) ?			
5. אחזקה: המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב טוב ? אם לא, ציין את הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיף 6,7,8) ?			
א. גידור פיר המעלית			
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא			
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא			
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות			
ה. התא ואביזריו - כוונות תא			
ו. התא ואביזריו - פנים פיר המעלית			
ז. גובלי תנועה			
ח. התקן בטיחות			
ט. בלמים			
י. כבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם			
יא. התשלובת החלזונית			
יב. ציוד חשמלי אחר			
יג. כיול וסת מהירות			
6. חלקים שלא הייתה אליהם גישה: מוסתרים			
7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום			
#	סוג	תיאור ליקוי	חוזר
1	תיקון	לכיל וסת מהירות	כן
2	תיקון	לחדש מצבר תא	
3	תיקון	להחליף רפידות תחתונות משקל נגדי	
4	תיקון	לסדר מפסק ריפיון כבל ווסת בבור	
8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות בסעיף 7: מספר נוסעים מותר: 26 משקל מותר (ק"ג): 2000			
9. הערות נוספות: *יש להתקין בתא המעלית שלט בולט לעין "אין לגעת בדלתות המעלית - סכנה!" בכבלי ההרמה סימני שחיקה וקוצים, לעת עתה הכבלים ראויים לשמוש מערכת "נטור בלמים" תקינה מותקנת במנגנון הבלמים כנדרש			
10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: ☒ - אין התנגדות להפעלת המתקן			

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970	אנו: ארוד ברנע בעל תעודה מס': 306 מאשר כי ביום: 30/06/2026 בדקתי את המעלית באופן יסודי
פרטים מלאים: ד.ב. בקעת בית הכרם, ת.ד. 45, לוחם, 050-6533358, 04-6782985, wiki@tiva.co.il	חשיון מס' 306
עמוד 1 מתוך 1	עמוד 1 מתוך 1